

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT** Sieć wodociągowa Świbna

**LOKALIZACJA** Wieś Bieszków 17 gm. Jasień

**INWESTOR** Urząd Miasta Jasień ul XX-lecia 20  
68-320 Jasień

*Projekt : Przyłącze wodociągowe Bieszków 17  
Opracowanie : Zakład Komunalny sp. z o. o. w Jasieniu*

## **OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1.Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.1972r. (Dz. U. Nr 120poz. 1126)

### **2. Opis zadania – zakres robót zamierzenia budowlanego**

Prace budowlane polegać będą na budowie odcinka przyłącza wodociagowego wykonanego z rur PE HD o średnicy 63 i 40 mm.

### **3. Wymagania ogólne:**

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym i z instrukcjami techniczno – ruchowymi, określającymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace prowadzone będą w niezabezpieczonych wykopach o głębokości nie przekraczającej 1,6m. Grunt jest spoisty i suchy – wykopy nie wymagają zabezpieczenia. Prace prowadzone mają być w terenie zabudowanym ręcznie, a poza koparkami 0.6m<sup>3</sup>. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i aktualne szkolenia bhp.

### **4. Zagospodarowanie placu budowy:**

Przygotowanie stanowisk pracy. Tymczasowe ich ogrodzenie taśmą ostrzegawczą i zabezpieczenie przed osobami postronnymi.

#### **4.1.Ogrodzenie:**

Nie wymagane

#### **4.2.Drogi i przejścia:**

Istniejące

#### **4.3.Strefy niebezpieczne:**

W pobliżu wykopów 1.4 m od jego krawędzi, oraz 3 m od sprzętu technicznego.

#### **4.4. Składowanie materiałów:**

Niedozwolone jest opieranie materiałów o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy składowaniu materiałów należy zachować minimalne odległości:

- 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań,
- 5,0 m od stałego stanowiska pracy.

*Projekt : Przyłącze wodociagowe Bieszków 17*  
*Opracowanie : Zakład Komunalny sp. z o. o. w Jasieniu*

Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należy zachować przejście o szerokości co najmniej 1,0m. Materiały sypkie powinny być przymowane z zachowaniem kąta spadku naturalnego. Materiały drobnicowe układać w stosy nie przekraczające 2,0m. Materiały workowane układać krzyżowo do wysokości 10 warstw.

## **5. Czynności wstępne:**

Teren budowy należy sprawdzić pod względem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem robót, należy wykonać tymczasową instalację elektryczną (zasilaną agregatem) .

### **5.1 Tablica informacyjna:**

Teren budowy należy zaopatrzyć w tablicę informacyjną zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane.

## **6. Zalecenia ogólne:**

Podczas wykonywania robót pracownicy muszą być ubrani w odzież i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych w odzież i obuwie ochronne. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i być przeszkoleni pod względem wymogów B.H.P do wykonywania poszczególnych robót. Sprzęt jakim są wykonywane roboty musi być sprawny i odpowiednio konserwowany.

Teren wykonywania robót oznakować w sposób wyraźny i czytelny.

## **7. Zalecenia odnośnie poszczególnych rodzajów robót:**

Wszelkie miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W pobliżu dróg zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami zmiany organizacji ruchu.

### **UWAGI KOŃCOWE:**

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę właściwy organ co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P, Prawem budowlanym, zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wiedzą oraz sztuką budowlaną i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

Na budowie do wykonawcy jest zobowiązany przechowywać Instrukcję BHP wykonaną przez kierownika budowy oraz dziennik budowy.

Opracowanie :

*Projekt : Przyłącze wodociągowe Bieszków 17  
Opracowanie : Zakład Komunalny sp. z o. o. w Jasieniu*

